

Klantverantw.: 222
Opdrachtn.: 61584-222
Klantnr. : 61584
Cont.pers.:
Tel.: 051/30.20.65, Fax: 051/31.72.93
GSM: - e-mail: -



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LD70
Verslagnr.: 4492092
Voorl. verslagnr.: V4492092
Datum: 22/03/2015

DUBAERE LADDERS
STUIVENBERGSTRAAT 89
8870 IZEGEM

Afdeling: HEF

VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/HEF/001, §7.3)

Basis van onderzoek : - Hef- en aanslagmateriaal: art. 281 v/h ARAB
- Veiligheidsmateriaal: Codex, titel VII, hfdst. 2, art. 27
- Arbeidsmiddel: Codex, titel VI, hfdst.1, art. 11
- ladders: Codex, titel VI, hfdst. II, afd. IV

Toestel/Install. ID: 60

Plaats van onderzoek: DEPOT STUIVENBERGSTRAAT 91 IZEGEM 8870

Datum van onderzoek: 18/03/2015

Periodiciteit: 12 maanden

Laatste jaarlijks onderzoek:

Volgende onderzoek vóór: 31/03/2016

Onderzoeker: PIERAR GEOFFREY

Aanwezige persoon: -

JAARLIJKSE CONTROLE VAN HEF-, AANSLAG- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL

1. Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.
2. Algemene staat van het materiaal.
3. Werking.

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

KOOLADDERS

BESCHRIJVING: Horizontale koepels in combinatie met ladders van 'ladders dubaere'

MERK: Dubaere

TYPE: kooiladders

MATERIAAL: - ladders: * 60 cm breed overmeten
* max. lengte in een stuk: 7m40
* langere ladders worden aan elkaar gekoppeld met massief tussenstuk

- koo : * horizontale koepels, gerolde aluminium plat 40 x 5 wordt met 4 poprevetten dia 6,4 mm aan de ladderzijanten bevestigd.

* 5 verticale latten, 1x plat alu 40 x 5 in de midden
4x platte alu 40 x 3
worden aan de horizontale koepels gerevetteerd dia 6,4 mm

MUURBEVESTIGING: - Afhangelijk van de staat van de muur
- Afstand tussen muur en ladder: 15 cm

BESLUIT

Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.
Het materiaal mag verder gebruikt worden.

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes